



ข่าวสำนักก่อสร้างทาง

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนถึงชาติ



โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล. 314 – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24
ประจำเดือนกันยายน 2561 (สัญญา 1)



นายมานพ สุธิงห์ รองอธิบดี ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ โดยมีนายศราวุธ เรืองฤทธิ์ หัวหน้าโครงการฯ และที่ปรึกษาโครงการฯ บรรยายสรุปและรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง ได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด และติดตั้งป้ายเตือน/สัญญาณไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนที่สัญจรในช่วงฤดูฝน

ความก้าวหน้าโครงการฯ
ผลงานสะสม 36.19%

งานก่อสร้างสะพาน



งานเทคอนกรีตฐานราก Footing ตำแหน่ง PR7 ฝั่งปลายทาง สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (RT) และงานติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ Formwork โครงสร้างสะพาน คสล. กำแพงของ Abutment สะพานข้ามทางแยกตัดถนน ฉช. 2004 กม.7+942

การตรวจสอบคุณภาพงาน



งานทดสอบ ตัวอย่างคอนกรีต (Cube) งานพื้น Bearing Slab เสาค้ำ บจก. พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต และงาน CBR Test วัสดุหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ช่วง กม.3+100 ถึง กม. 3+300 (RT) และ กม.5+800 ถึง กม. 5+900 (RT)

งานก่อสร้างถนน



งานรองพื้นแอสฟัลต์ (Prime Coat) ช่วง กม.2+700 ถึง 3+000 (RT) และ งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้น Binder Course ช่วง กม.1+347 - กม.1+465(RT), กม.1+335 - กม.1+395 (LT)

สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000