



ข่าวสำนักก่อสร้างทาง

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนถึงชาติ



โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล. 314 – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
ประจำเดือนมีนาคม 2561 (สัญญา 2)

ความก้าวหน้าโครงการฯ
ผลงานสะสม 32.19 %

งานก่อสร้างสะพาน



นายประศักดิ์ บัณชุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะตรวจราชการติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันตรวจสอบและช่วยกันแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่สัญจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ

งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร บริเวณสะพานข้ามคลองกระแชงเตย และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร บริเวณสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

การตรวจสอบคุณภาพงาน

งานก่อสร้างถนน



งานทดสอบ Field Density Test งานชั้นพื้นทางระหว่างช่วง กม.13+150 ถึง กม.13+550 RT และงานทดสอบกำลังอัดตัวอย่างก้อนคอนกรีต ของงานเสาเข็มเจาะใช้งาน สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต



งาน Prime Coat ระหว่างช่วง กม.13+150 ถึง 13+550 LT/RT และงานผสมเกลี่ยและบดอัด งานชั้นพื้นทาง (Base Course) ระหว่างช่วง กม.13+150 ถึง กม.13+550 RT และ กม.14+050 ถึง กม.14+450 RT

สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000