



# ข่าวสำนักก่อสร้างทาง

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนถึงชาติ



## โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล. 314 – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ

**ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18**  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สัญญา 2)

**ความก้าวหน้าโครงการฯ**  
ผลงานสะสม 30.85 %

### งานก่อสร้างสะพาน



โครงการฯ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประชุมติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรคท่อส่งน้ำเป็นอุปสรรค งานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและบ่อพัก



งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร บริเวณสะพานข้ามคลองกระแซงเตยและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร บริเวณสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

### การตรวจสอบคุณภาพงาน

### งานก่อสร้างถนน



งานทดสอบ Field Density กม.13+150 ถึง กม.13+550 LT งานทรายถมคันทาง และการทำ Marshall Density ของแอสฟัลต์คอนกรีต ชั้น Birder 11+025 ถึง กม.11+725 LT



งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder (ความหนา 5 ซม.) ระหว่างช่วง กม.11+025 ถึง กม.11+460 RT และ กม.11+025 ถึง กม.11+725 LT

## สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000