



ข่าวสำนักก่อสร้างทาง

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนถึงชาติ



โครงการก่อสร้างถนนสาย จช.3001 แยก ทล. 314 – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26
ประจำเดือนตุลาคม 2561 (สัญญา 1)

ความก้าวหน้าโครงการฯ
ผลงานสะสม 37.88%

งานก่อสร้างสะพาน



นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดี ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ โดยมีนายศราวุธ เรืองฤทธิ์ หัวหน้าโครงการฯ และที่ปรึกษาโครงการฯ บรรยายสรุปและรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง ได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย การควบคุมการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตและเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้



งานเทคอนกรีตเสาโครงสร้างตำแหน่ง P2 ฝั่งปลายทาง สะพานข้ามคลองขุนพิทักษ์ กม.3+014 (LT) และงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหล่อโครงสร้างสะพาน คสล. กำแพง Abutment ฝั่งปลายทาง สะพานข้ามทางแยกตัดถนน จช. 2004 (แยกเกาะไร่) กม.7+942 (LT,RT)

การตรวจสอบคุณภาพงาน

งานก่อสร้างถนน



งาน Field Density Test วัสดุทรายถมข้างท่อ และหลังท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. และ Coring ก้อนตัวอย่าง Asphaltic Concrete ชั้น Binder Course ช่วง กม.10+200 - กม.10+600 เพื่อทดสอบความแน่น



งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต Binder Course ความหนา 5 cm. ช่วงกม.4+000- กม.4+600 (RT) และงานทรายถมคันทาง Layer 2 ช่วง กม.2+200 - กม.2+250 (LT)

สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000